

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                              |    |                          |    |        |
|------------|----------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------|
| 日期         | 2018年1月7日 星期日                                | 气候 | 小雪转多云                    | 气温 | -4℃-2℃ |
| 监理单位动态:    | 姜元帅                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工方人员动态:   | 20人                                          |    |                          |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                            |    |                          |    |        |
| 施工进度情况     | 上午下雪未施工 下午进行2号厂房屋顶组件安装<br>累计完成2号厂房屋顶组件安装的90% |    |                          |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                            |    |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                            |    |                          |    |        |
| 协调内容或其他    |                                              |    |                          |    |        |
| 记录人        | 姜元帅                                          |    | 总监签阅                     |    |        |