

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月9日 星期三	气候	晴	气温	-7°-6°
监理单位动态:	娄元明	材料进场、取样见证、合格情况: 进场电缆及桥架若干 为施工方从其他项目调运 与建设方共同审查 暂时禁止使用			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊车 1台				
施工进度情况	1号厂房屋顶支架调整: 汇流箱吊装至1号2号屋顶				
检查发现的问题	1号厂房部分部分的支架仍有未牢固到位的现象				
处理措施、意见、结果	不发联系单。				
协调内容或其他					
记录人	娄元明	总监签阅			