

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	-5℃-6℃
监理人员动态:	娄元帅	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3#箱变预制仓电缆沟开挖完成 3/4				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	因东叶方组件未大量到场,现场目前开展的施工只有电缆沟开挖。 东叶方预计 25号前后安排组件大量发货。				
记录人	娄元帅	总监签阅			