

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月29日 星期五	气候	阴	气温	-12-11℃
监理单位动态:	姜元坤	材料进场、取样见证、合格情况: 钢材进场3车 共15吨			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	叉车1台				
施工进度情况	组件卸车 支架调整				
检查发现的问题	对1# 2#厂房屋顶支架进行全面检查 发现以下问题: 1. 支架夹具螺栓有未紧固到位现象 2. 东西向支架个别位置不垂直 3. 现场有纸壳等杂物未及时处理				
处理措施、意见、结果	要求整改, 完成后再进行组件吊装下道工序的施工。 下发监理联系单				
协调内容或其他	召开监理例会(安全会议)				
记录人	姜元坤	总监签阅			