

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年3月10日 星期六	气候	晴	气温	6℃-18℃
监理人员动态:	姜元明	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号厂房屋顶4平方电缆敷设 1号厂房钢梯整改除锈刷漆完成 3号箱变变到东宏配电室的电缆沟完成三分之二。 下塔桥架开始安装。				
检查发现的问题	4平方电缆放线过程中,有拉扯拖电缆导致电缆外皮刮破的现象。 放线过程中,有踩踏采光带的现象。				
处理措施、意见、结果	下发监理工作联系单。 要求做好4平方电缆放线过程中对电缆进行必要的保护。 保证电缆不受损伤。 加强工人的安全再教育 确保现场安全无隐患。				
协调内容或其他					
记录人	姜元明	总监签阅			