

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4#山崖顶分布式光伏电站项目		气候	晴	气温	11℃-26℃
日期	2018年3月29日 星期四				
监理单位动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	预制舱内配电室二次回路接线。 箱变厂家到场。南瑞继保厂家到场。				
检查发现的问题	对建设单位提出的对于施工进度要求抓紧时间整改。和完成的项进行下发监理工作联系单。重申关于3月31日前进行并网的要求。				
处理措施、意见、结果	下发联系单1份				
协调内容或其他	收到建设单位关于并网时间的再次要求的联系单。下发监理工作联系单1份。				
记录人	姜元帅		总监签阅		