

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	2℃-12℃
监理人员动态:	姜元印	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号厂房屋顶4平方电缆敷设 1号厂房屋顶接地扁铁焊接 升压站变配电室配电室电缆沟开挖				
检查发现的问题	部分电缆桥架连接处螺丝生锈。				
处理措施、意见、结果	在监理例会中提出要求整改。				
协调内容或其他	召开监理例会。 山东及项目经理巡视本项目。				
记录人	姜元印	总监签阅			