

监 理 日 志

工程名称: 山东新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年4月2日 星期一	气候	晴	气温	16℃-30℃
监理人员动态:	姜元明	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	整理现场垃圾 因接地刀闸未到, PS96111通信保护未到, 其余设备调试, 高压电缆, 直流电缆均已测试完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	督促总包确定视频监控, 清洗系统运维通道, 厂房加固的施工队伍加紧进场, 务必按建设单位要求在并网一月内完成竣工验收.				
记录人	姜元明	总监签阅			