

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年4月21日 星期六	气候	晴转雷阵雨	气温	20℃-29℃
监理单位动态:	姜元imp	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	视频监控安装 整理预制舱 光伏车棚送电.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	光伏车棚送电时,未通知相关部门及人员到场 造成光伏车棚配电箱起火并引发办公楼停电5分钟 产生较大的负面影响,已让相关负责人做书情况说明,下发联系单				
记录人	姜元imp	总监签阅			