

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司机尾顶分带式光伏输电项目

日期	2018年5月15日 星期二	气候	阴	气温	22℃-31℃
监理单位动态:	姜元明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	曲阜供电公司电通信自动化人员来现场调试。 和曲阜以及济宁调度自动化数据对点。 南瑞五防防具人员安装五防防具。 下午曲阜供电公司验收。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	对于曲阜供电公司提出的整改项, 已立即进行整改。 另施工单位协调济宁供电公司验收。				
记录人	姜元明		总监签阅		