

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	18℃-29℃
监理单位动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因房加固为四修定之下 仍未报审相关结构性加固材料 及相关施工方案 与现场工作 不符之处 很多 需尽快修改。 在确保24小时内 质量的前提下 下发监理通知单。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	对接不提交相关大宗结构性加固材料合格证明及相关复试 报告的, 下发监理通知单, 总包方项目经理无合理理由 召开监理例会, 明确指示 将执行停工令, 待确定材料是否 合格和 相关方案的合理性之后, 再做复工。				
记录人	姜元帅		总监签阅		