

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目					
日期	2017年12月17日 星期日	气候	阴	气温	-4-2°
监理单位动态:	刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	2人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 电缆沟完成 50%. 2. 调车闸头具防水冻胶完成 80%.				
检查发现的问题	1. 屋面安全防水网未完善. 2. 部分支架安装弯曲, 不平整.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方进行整改完善, 并下发通知单. 要求施工方日内回复.				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘瑞杰		总监签阅	薛生财.	