

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月18日 星期二	气候	晴	气温	-5~6
监理人员动态:	刘瑞杰,	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场			
施工方人员动态:	4人.				
施工机械动态:	吊车, 推车.				
施工进度情况	1. 今日光伏组件到场 5802块. 2. 运输车组件吊运 0.5MW. 3. 吊运组件已全部散开.				
检查发现的问题	1. 施工人员进行组件搬运未按规定施工, 将光伏玻璃面板 2. 未经拿轻放.				
处理措施、意见、结果	已现场责令施工方进行整改, 要求对施工人员进行组件交底工作, 并发出监理通知单.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财		