

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-7.5°
监理人员动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 接地扁铁			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	2				
施工进度情况	1. 钢架组件安装 0.2MW. 2. 桥架安装完成 500m. 3. 水泥基础完成 90%.				
检查发现的问题	组件排列不平整.				
处理措施、意见、结果	已现场责令施工单位进行整改, 限期3天内整改完成上报监理项目部检查.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财		