

监 理 日 志

工程名称: 山东海盐2MW光伏电站项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	-12-12°
监理人员动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	44人				
施工机械动态:	吊车.				
施工进度情况	1. 逆变器安装14台. 2. 光伏电缆敷设1500M. 3. 钢构C型檩条安装12根.				
检查发现的问题	组件MC4接线未拧紧.				
处理措施、意见、结果	现场责令施工单位进行整改, 已整改.				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财		