

监 理 日 志

工程名称: 山东海盐2MW光伏电站项目

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	2-11℃
监理人员动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	24人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	接地扁铁安装500m, 光伏线缆敷设800m, 支架安装0.2MW.				
检查发现的问题	1. 接地扁铁与逆变器支架搭接面不规范. 要求: 2. 部分支架使用连接件不合格, 3. 现场安全防护未到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工方进行整改. 对不合格材料进行整理, 禁止使用. 发出监理通知单.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛业财		