

监 理 日 志

工程名称: 山东沂能柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	晴	气温	-1°-8°
监理人员动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	24人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 支架安装0.1MW. 2. 汇流箱安装接线2台. 3. 接地扁铁搭接500M.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生对		