

监 理 日 志

工程名称: 山东维柴2MW光伏发电项目		气候	晴	气温	-2~6
日期	2017年11月30日 星期六	材料进场、取样见证、合格情况 无			
监理人员动态: 刘瑞杰					
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 支架安装 0.2 MW. 2. 接地扁铁敷设 500m. 3. 光伏电缆敷设 300m.				
检查发现的问题	1. 部分支架处接地线不合格. 2. 接地扁铁与逆变器、汇流箱支架接触面不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工方不得使用不合格材料. 发出监理通知单.				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财		