

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-9°-3°
监理单位动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 逆变器、汇流箱交流电缆头制作接线. 2. 光伏电缆MC4接头安装. 3. 接地扁铁安装.				
检查发现的问题	接地扁铁与支架连接处应打两个螺栓紧固.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工方进行整改.				
或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财		