

监 理 日 志

工程名称: 山桥沟佳米2MW光伏发电项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-8.1
监理人员动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午四星面积水未施工, 下午进行光伏电站接地线安装, 汇流箱、逆变器接线, 接地扁钢安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	并网发电(部分设备)。				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财		