

监 理 日 志

工程名称: 山东某鲁鲁业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	-3-6℃
监理单位动态:	整理资料. 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	1. 1#屋面进行组件安装工作, 累计完成组件安装100%, 现场施工人员3人. 2. 1#屋面进行组件安装工作, 累计完成组件安装20%. 现场施工人员2人.				
检查发现的问题	1. 安全带未做, 个别施工人员安装组件时系安全带. 2. 个别压块按压方式不正. 3. 施工现场垃圾未集中处理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对系安全带进行安全防护. 2. 压块安装方正, 要求整改. 3. 要求现场整改.				
协调内容或其他	1. 增设通风机安装. 6人. 2. 西面压块组收. 2人. 3. 横梁. 光伏板架吊运.				
记录人	商博文		总监签阅	薛生财	

