

工程名称: 山东莱阳管业3MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-2~4℃
监理单位动态:	整理资料. 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装. 逆变器安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 棚面进行组件安装工作, 累计完成组件安装70%, 组件安装人员25人. 2. 棚面进行桥架. 汇流箱及支架安装, 现已完成100%, 安装电工10人.				
检查发现的问题	1. 个别汇流箱支架未进行满焊. 2. 个别桥架连接部位固定不牢固. 3. 组件上边放置施工用品.				
处理措施、意见、结果	1. 要求支架焊接部位必须进行满焊, 并进行防腐处理. 2. 桥架连接部位加固牢固, 衔接美观. 3. 严禁组件上边放置任何施工用品.				
协调内容或其他					
记录人	尚博文	总监签阅	薛生财		

