

# 监 理 日 志

工程名称: 山东莱阳管业3MW分布式光伏发电项目

日期: 2017年12月20日 星期三 气候: 晴 气温: -3-4℃

监理人员动态: 整理资料. 现场巡检.

施工方人员动态: 组件吊装. 组件安装

施工机械动态: 材料车. 吊车

材料进场、取样见证、合格情况:

组件: 50块 270w.

施工进度情况

1. 组件安装完成, 电缆敷设完成100%, 施工人数5人
2. 用圆锯进行组件安装工作, 累计完成安装80%, 施工人数16人.
3. 汇流箱支架焊接. 防腐完成60%. 现场人数3人

检查发现的问题

1. 4号线施工混乱、无序.
2. 组件上发现轻伤.
3. 吊装组件未在卸料平台上操作.

处理措施、意见、结果

1. 要求施工方现场整改. 文明施工.
2. 下发罚款单 003, 要求整改文明施工并进行现场交底.

协调内容或其他

记录人

肖博文

总监签阅

薛生财

