

监 理 日 志

工程名称: 峨边县锦屏山3MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	0-11℃
监理单位动态:	整理资料 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组架安装 桥梁安装				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	1. 4#组架进行吊铁架梁安装, 组架工作, 施工人数4人。 2. 1#组架进行组架吊运, 桥梁安装工作, 施工人数18人。 3. 汇流箱支架制作3人, 全部完成。电缆沟开挖4人, 肩铁转运4人。 总计33人。				
检查发现的问题	1. 组架发现烟头较多。 2. 组架建筑垃圾未集中处理。				
处理措施、意见、结果	1. 针对烟头问题已多次强调, 处罚款单004。 2. 现场要求整改, 确保文明施工。				
协调内容或其他					
记录人	隋博文	总监签阅	薛生财		

