

监 理 日 志

工程名称: 峨边县新场镇3.0MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月28日 星期一	气候	晴	气温	2-5℃
监理人员动态:	李祖斌 王明江	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	熊家斌 李斌				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	1. 4#箱变接箱工作全部完成, 附设备就位, 调试完成30%. 2. 4#箱变进行组件敷设工作, 施工队6人, 新完成20%, 有设备5人, 新完成40%. 3. 2#箱变进行组件吊运铺设工作, 施工队6人, 新完成50%, 有设备5人, 新完成40%.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	李祖斌	总监签阅	黄生明		

