

监 理 日 志

工程名称: 山东莱州供电公司35kV分布式光伏发电项目

日期	2017年11月24日 星期一	气候	晴	气温	-5-6℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:	1000 kVA. 3台.		
施工方人员动态:	组网线. 接				
施工机械动态:	吊车. 手拉葫芦.				
施工进度情况	1. 4#屋面接电4人. 电缆头制作. 汇流箱接线6人, 接线完成40%, 接线完成100%. 2. 1#屋面组件安装全部完成, 桥架完成100%, 4mm²敷设完成30%, 施工人员6人. 3. 2#屋面组件安装16人, 电缆沟支架打孔安装1人, 完成10%. 总计33人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 电缆头制作未进行相色绝缘处理. 3. 敷线凌乱. 不符合安全文明施工.				
处理措施、意见、结果	已按规范要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	孙博文	总监签阅	薛生财		

