

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站 3MW 分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 24 日 星期二	气候	多云 19℃	气温	-3~7℃
监理人员动态:	整理资料. 现场检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装. 电缆头制作.				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	1. 4#屋面全部安装完成, 达到并网条件. 接地完成 100%, 柜工总人数 4 人. 2. 1#屋面桥架安装全部完成, 接线作业全部完成. 柜工总人数 8 人. 3. 2#屋面组件安装完成 70%, 安装总人数 16 人, 桥架安装 2 人. 电缆头安装 2 人. 4. 柜工现场总人数 32 人				
检查发现的问题	1. 组件上放置施工用品 2. 桥架夹具安装不牢固. 3. 电缆头制作后需加保护				
处理措施、意见、结果	1. 严禁组件上放置任何施工用品 2. 桥架夹具加固到良 3. 电缆头制作完成后需加保护				
协调内容或其他					
记录人	薛博文	总监签阅	薛生财		

