

监 理 日 志

工程名称: 山东莱博 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 28 日 星期 四	气候	晴	气温	-2-11℃
监理人员动态:	现场巡检 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	电缆敷设 并网前调试				
施工机械动态:	吊车台				
施工进度情况	1. 4#屋面具备并网条件, 均家进行并网前调试工作。 2. 1#屋面汇流箱至逆变器直流电缆敷设 施工人数 8 人, 已全部完成。 3. 2#屋面桥架安装, 施工人数 2 人, 累计完成 5%。 4. 升压站二次设备调试, 一次设备并网前调试, 人数 3 人。				
检查发现的问题	1. 施工未进行并网前组件, 汇流箱自检。 2. 逆变器电缆接地未做。 3. 直流电缆敷设操作时有误, 会破坏绝缘层。 4. 4#屋面组件破损一块。				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工方进行自检, 监理项目部复检。 2. 并网前电缆接地, 已整改。 3. 现场要求整改, 严防绝缘层破损。 4. 要求对破损组件进行更换。				
协调内容或其他	4#屋面完成并网发电工作。				
记录人	商博文	总监签阅	薛生财		

