

监 理 日 志

工程名称: 山东某德管业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月31日 星期二	气候	晴	气温	-2~11℃
监理单位动态:	现场巡查. 晚5.00开监理例会. 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	1#组件安装. 2#桥架吊运分散				
施工机械动态:	吊车1台.				
施工进度情况	1#屋面组件全部安装完成. 接地扁铁完成70%. 2#屋面组件安装完成95%. 3#屋面桥架安装完成50%. 组件未到货.				
检查发现的问题	1. 2#厂房电缆沟有电缆管破损. 2. 有处厂房彩钢瓦出现变形. 3. 组件安装未达到横平竖直. 影响美观.				
处理措施、意见、结果	1. 更换电缆套管. 保护电缆不受伤害. 2. 彩钢瓦易踩处加铺木板. 3. 对已安装组件进行调整.				
协调内容或其他					
记录人	朱祥东	总监签阅	薛生财		

