

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 1 日 星期 一	气候	晴	气温	-2~9℃
监理单位动态: 巡查现场 组织进行安全		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2#组件安装, 4# 2#接地安装					
施工机械动态: 吊车 2 台					
施工进度情况	1#、2#接地扁铁安装完成 90% 2#组件安装完成 100%。 施工人数共计 42 人。				
检查发现的问题	1. 爬梯下屋面处还未加铺木板, 有彩光瓦已变形 2. 组织各方进行安全检查的过程中发现, 厂房屋面用电不规范, 电缆卡在快口处。 3. 爬梯有晃动现象 4. 早上检查发现有昨天分散的组件未用压块固定。				
处理措施、意见、结果	1. 监理部编造安全检查记录表, 将发现的安全问题全部罗列出来, 施工单位进行整改。 2. 爬梯定期需检查。 3. 所有组件分散后都必须固定。				
协调内容或其他					
记录人	朱存杰	总监签阅	薛生财		

