

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月2日 星期二	气候	多云	气温	-5~7℃
监理人员动态: 现场巡查, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场问题整改, 1#、2#接地变装。					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	截止今天, 1#、2#接地扁铁焊接制作变装工作全部完成。 1#、2#组件全部变装完成。 现场施工人员41名。				
检查发现的问题	1. 已安装组件有偏斜现象。 2. 接地扁铁焊接处焊渣未处理。 3. 3#屋面的19块组件还未到货, 影响工程进度。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对已安装组件进行自查, 对有偏斜的进行整改。 2. 接地扁铁焊渣必须敲掉再刷漆。 3. 催促组件尽快进场。				
协调内容或其他					
记录人	朱祥杰	总监签阅	薛生财		

