

监 理 日 志

工程名称: 山东某铝业 300kV 外布式光伏发电项目

日期	2018年1月3日 星期三	气候	多云	气温	-7~5℃
监理人员动态: 检查施工, 整理资料. 施工方人员动态: 3组组件吊运, 分散. 施工机械动态: 1台吊车.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1#、2#、3#桥架全部安装完成. 1#、2#电缆全部敷设完成. 1#厂房箱变接线基本完成.				
检查发现的问题	1. 现场存在施工垃圾. 2. 现场发现有施工人员未正确配戴安全防护措施. 3. 发现中压块固定组件时有硬纸片被一起固定在组件上.				
处理措施、意见、结果	1. 要求清理现场垃圾. 2. 施工人员必须正确配戴安全防护措施. 3. 施工队严格进行自检.				
协调内容或其他					
记录人	朱祥杰		总监签阅	薛生财	

