

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月5日 星期五	气候	多云	气温	-7~5℃
监理人员动态: 巡查现场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3#组件安装.					
施工机械动态: 无机械					
施工进度情况	3#屋面组件安装完成 1#、2#各200工程基才安装完成. 4#屋面垃圾清理.				
检查发现的问题	1. 组件安装未做到横平竖直. 2. 桥架不直.				
处理措施、意见、结果	再次要求施工队对已安装组件. 桥架进行调整.				
协调内容或其他					
记录人	朱祥杰	总监签阅	薛生财		

