

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 2017 年 1 月 6 日 星期 二	气候	多云	气温	-7~5℃
监理单位动态:	巡查现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4#屋面垃圾清理, 3#组件安装				
施工机械动态:	现场无机械				
施工进度情况	3# 组件安装完成 85%, 剩 160 多块组件未到货, 共 11 人。 4# 屋面垃圾清理完成 65%, 共 9 人。 现场共 20 人施工。				
检查发现的问题	1. 还有三箱组件未到货, 严重影响工期。 2. 发现接地扁铁有部分方降未连接扁域接地网。				
处理措施、意见、结果	1. 催促总包方加紧组件到货。 2. 施工队按图低施工, 不予更改。				
协调内容或其他					
记录人	朱祥杰		总监签阅	薛生财	

