

监 理 日 志

工程名称: 山东莱钢管业 3MW分布式光伏发电项目

日期	2018 2017 年 1 月 7 日 星期 五	气候	多云	气温	-7~5℃
监理人员动态: 现场巡查、整理资料、开监理例会		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4#屋面清理					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位	1#、2#、4#各项全部安装完成。 3#剩余160多块组件未到。				
检查发现的 问题	消缺工作未到位。 485电缆还未敷设。				
处理措施、 意见、 结果	按规范要求,进行消缺工作,争取一次验收通过。 催促485电缆和剩余组件尽快到货。				
协调内容 或其他					
记录人	朱祥杰	总监签阅	薛生财		

