

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速公路大桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月1日 星期四	气候	3月	气温	0°-7°
监理单位动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员 21人, 管理人员 1人				
施工机械动态:	吊车 1台.				
施工进度情况	1. 柱头防腐完成 40组. 2. 抗风拉杆完成 20组 3. 支架间接地完成 10组, 组件接地完成 20组				
检查发现的问题	巡视检查柱头防腐个别处 ^{施工} 不规范, 存在未除锈的情况				
处理措施、意见、结果	责令施工单位立即进行了整改, 经复查, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗亨明		