

监 理 日 志

工程名称: 云杉清敏治海高速兴桥3通区光伏发电项目

日期	2018年3月11日 星期日	气候	晴	气温	5°-18°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡检, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员15人, 管理人员1人				
施工机械动态:	挖机1台, 吊车1台				
施工进度情况	1. 箱变平台整改施工 2. 柱头防腐面漆25组 3. 其它消缺施工中整改施工中.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		