

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源治海高速兴木桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	12°~22°
监理人员动态: 1. 正常巡视现场 2. 监理人员1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态: 施工人员15人, 管理人员1人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	1. 木柱头防腐面漆 35组 2. 桥梁变曲变行整改 3. 组件间接地 20组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孔金才	总监签阅	董志明		