

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月2日 星期五	气候	多云	气温	4°-12°
监理单位动态:	1. 监理单位 2人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员21人, 管理人员1人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 柱头防腐完成4组 2. 支架间接地完成14组 3. 视频监控安装施工, 未完成. 4. 站用变切换整改施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗志明		