

监 理 日 志

工程名称: 云南清能沾益高速公路改扩建工程光伏发电项目

日期	2018年3月5日 星期一	气候	晴间	气温	20-40
监理单位动态:	1. 监理人员2人 2. 正常巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员21人, 管理人员1人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 木主头防腐完成42组 2. 抗风拉杆安装完成30组 3. 支架间接地完成20组, 组件接地完成22组. 4. 预制仓内视频监控完成, 场内视频监控施工中.				
检查发现的问题	检查发现个别立柱, 汇流箱支架防腐不符合标准要求, 存在着漏刷或防腐层厚度不够的问题.				
处理措施、意见、结果	以令施工方就有关问题立即进行了整改, 经复查, 以达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		