

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海部落兴木桥马边区光伏发电项目.

日期	2018年3月7日 星期三	气候	阵雨	气温	3°~7°
监理人员动态: 1. 监理人员2人 2. 对兴木桥项目进行初步验收.			材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态: 施工人员21人, 管理人员1人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	1. 抗风拉杆+螺母安装10组. 2. 后台施工完成, 已与运维组碰面. 3. 对业主、运维一起对兴木桥项目进行质量检查.				
检查发现的问题	对检查发现的问题已列出问题清单.				
处理措施、意见、结果	要求施工方返项进行彻底整改, 待整改完成后报监理单位复查.				
协调内容或其他	1. 正常安全生产.				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明		