

监 理 日 志

工程名称: 云杉清和沿河高速兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	-20~90					
监理单位动态: 1. 监理单位 1人 2. 正午巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场									
施工方人员动态: 施工人员20人, 管理人员1人										
施工机械动态: 吊车1台, 电焊机1台										
施工进度情况 施工部位	1. 组件接地施工, 已完成35组 2. 柱头防腐刷漆施工, 已完成35组 3. 汇流箱防火封堵施工, 已完成30%									
检查发现的问题	无									
处理措施、意见、结果	无									
协调内容 或其他	正常安全施工和整改.									
记录人	孔令才			总监签阅	苗守明					