

监 理 日 志

工程名称: 天津港南疆港区集装箱码头工程白碱滩南沈灶村段

日期	2017年12月30日 星期六	气候	小雨	气温	-1-7
监理单位动态:	3人全岗上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶现场到7米、8米管桩 2车		
施工方人员动态:	白碱滩4人、南沈灶8人				
施工机械动态:	白碱滩增加吊桩机2台、拖桩机2台				
施工进度情况	白碱滩平整场地、排水、场地平整完成90%。 南沈灶继续打桩、完成1000根、总计1900根。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郑俊岩		总监签阅	苗守明	