

监 理 日 志

工程名称: 天杉清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲、南沈灶标段

日期	2018年01月18日 星期四	气候	阴	气温	0℃-10℃
监理单位动态:	全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况。 南沈灶箱变开挖一台。		
施工方人员动态:	白蒲30人、南沈灶70人。				
施工机械动态:	白蒲挖掘机一台、南沈灶拖拉机一台。				
施工进度情况	1、白蒲有3人在焊桩头、10人在散支架料、20人浇筑箱变基础。已浇筑完成。 2、南沈灶现场有70人、支架完成80组、组件安装12组。				
检查发现的问题	1、白蒲现场。 0)、无管理人员、管理混乱。 2、无安全员、现场有多处安全隐患。				
处理措施、意见、结果	已下发通知单要求尽快在散。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	