

监 理 日 志

工程名称: 兴彬清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白海南沈杜村段

日期	2018年01月20日 星期六	气候	阴转晴	气温	1°-8°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 南沈杜箱变逆变器到场一台共2台		
施工方人员动态:	白海40人 南沈杜100人				
施工机械动态:	白海桩机一台 搅拌机一台 拖拉机一台				
施工进度情况	1. 白海桩头焊接、支架安装、打桩。 2. 南沈杜土支架安装完成100组, 组件安装完成60组				
检查发现的问题	个别人员不注意保护组件造成组件损坏				
处理措施、意见、结果	已记录在案由施工单位负责				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	