

监 理 日 志

工程名称: 苏杉渡能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2018年01月31日 星期三	气候	晴	气温	1-10°
监理人员动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白蒲管桩到场2车已全部到齐		
施工方人员动态:	白蒲30人 南沈灶20人				
施工机械动态:	白蒲桩机1台 挖机2台 拖拉机1台				
施工进度情况	白蒲打桩1040根 组件安装完成10组。 2.南沈灶设备接线完成。				
检查发现的问题	设备标牌没有布置到位				
处理措施、意见、结果	已要求进快完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊尧	总监签阅	苗守明		