

监 理 日 志

工程名称: 关岭清能沿海高速互通区光伏发电项目, 白蒲南沈灶标段

日期	2018年01月16日 星期三	气候	阴转小雨	气温	1°-10°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白蒲电缆全部到场, 管桩8米到场200根		
施工方人员动态:	白蒲30人 南沈灶70人				
施工机械动态:	白蒲挖机4台 南沈灶挖机4台				
施工进度情况	1.白蒲打桩850根左右, 因1井区淤泥太深暂停打桩。 管桩支架工程开始安装, 箱变变平台、SVG预制仓钢筋完成40%。 2.南沈灶支架安装完25% 组件完成10组。				
检查发现的问题	现场人员太少, 施工进度严重滞后				
处理措施、意见、结果	已和业主方同时要求尽快增加人员				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	