

监 理 日 志

工程名称: 天书储能站海高速互通区光伏发电项目 白旗南枕桩打桩

日期	2018年01月17日 星期三	气候	阴	气温	10-8°
监理单位动态:	2人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	白旗30人 南枕桩70人				
施工机械动态:	白旗挖机台 南枕桩拖拉机台				
施工进度情况	1. 白旗箱变平台支模完成80% 钢筒完成70% 3人打樁头 2. 南枕桩组件找装完成共12组、支架安装完成70组。				
检查发现的问题	1. 施工方改挖要求增加作业人员 2. 白旗1区改有开始打桩。				
处理措施、意见、结果	1. 已白旗王方及总包方通报使光要增加作业人员 2. 要求施工方进是快开始白旗1区打桩施工				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	苗守明		