

监 理 日 志

工程名称: 关桥清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶杯段.

日期	2025 年 01 月 19 日 星期五	气候	阴	气温	10-7°
监理单位动态:	3人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶 SVC 到场,			
施工方人员动态:	白蒲 30人. 南沈灶 70人.				
施工机械动态:	白蒲 拖拉机 2台 南沈灶 挖机 2台.				
施工进度情况	1. 白蒲有 3人在焊桩头, 有 20人在安装支架. 2. 南沈灶有 70人在现场安装支架组件.				
检查发现的问题	1. 个别接地(南沈灶)焊接不符合要求 2. 组件安装人员太少.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求对个别接地焊接重新焊接. 2. 已于上午 11 点召开进度、质量、安全专题会议 要求总包单位、施工单位加强现场管理, 加快施工进度.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	苗守明		