

监 理 日 志

工程名称: 吴彬瑞能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2018年01月21日 星期三	气候	多云转阴	气温	10-10
监理人员动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白蒲南沈灶箱变SVd全部到场 电缆全部到场		
施工方人员动态:	白蒲现场20人,南沈灶现场110人				
施工机械动态:	白蒲杭机台挖机2台,拖拉机台				
施工进度情况	1、白蒲徐港坑度开始打桩、支架按装完成24组 2、南沈灶、1、支架按装完成150组、组件按装完成70组 2光伏区接地网完成、2电缆沟开挖完成30%				
检查发现的问题	1、个别工人没有戴好安全帽 2、2米以上高空作业人员部分人未戴安全带				
处理措施、意见、结果	已现场通知施工方管理人员,如再发现类似问题将进行罚款处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	